

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Exercício: 2025
Data de Expedição: 28/03/2026 03:25

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Vertente do Lério** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

28 de março de 2026

Histenio Junior da Silva Sales
Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Vertente do Lério	Contrato com PC / ARP 025/2025	21527427000112 - MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO VERMELHO, LOCALIZADO NO SÍTIO TAMBOR DE BAIXO DO MUNICÍPIO DE VERTEENTE DO LÉRIO - PE.	Pavimentação	07/04/2025 à 09/05/2025	Concluída		R\$ 96,541.7400	R\$ 96,541.7400	R\$ 1,184.5100

